Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Divisão de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº do Processo: 015.00063707/2026-04

Interessado: Diretoria de Infraestrutura e Serviços Escolares

Assunto: Atestados de capacidade técnica - Empresa: Brasul Construtora

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BRASUL CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 72.767.239/0001-00, prestou serviços à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo CNPJ nº 46.384.111/0010-30, no estabelecimento EE/CEL DR FABIO BARRETO, localizado AVENIDA CLARA GIANOTI DE SOUZA, 257 - CENTRO, munícipio de REGISTRO, e detém qualificação técnica para execução de pequenos serviços de engenharia.

Registramos que a empresa realizou os serviços durante o período de 26/12/2023 à 24/06/2024, conforme ordem de serviço nº 10/00005/23/01-018-0001, PI 2023/03239, no valor de R$ 473.683,69. Os serviços executados encontram-se discriminados no acumulado de medição em anexo.

Responsável(is) Técnico(s) pela obra:

Eng. **Luiz Fernando Correa e Silva**; **CPF 287.678.788-14** - Registro CREA/SP nº: **5062075022**; ART(s): **28027230231993193 .**

São Paulo, na data da assinatura digital.

RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE
Nayla Verissimo Neves
Diretora
Diretoria de Infraestrutura e Serviços Escolares- SEDUC/DIISE
CPF: 225.309.298-31

RESPONSÁVEL FISCAL
Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
Gerência de Obras Metropolitanas – FDE/GOM

Gerência de Obras do Interior – FDE/GOI
CREA: 601093635 / CPF: 022.715.768-06

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras Metropolitanas**, em 17/03/2026, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Nayla Verissimo Neves**, **Diretor**, em 17/03/2026, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0100912853** e o código CRC **44BC8D70**.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Divisão de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

PLANILHA

Nº do Processo: 015.00063707/2026-04

Interessado: Diretoria de Infraestrutura e Serviços Escolares

Assunto: Atestados de capacidade técnica - Empresa: Brasul Construtora

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extrato da medição

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE

Prédio:	226102 - EE/CEL DR FABIO BARRETO		
PI:	2023/03239 - Escolas EMTI - Orçamento ATA		
Empresa:	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - 72.767.239/0001-00		
Diretoria:	REGISTRO	**Município:**	REGISTRO
Valor Acumulado:	R$ 473.654,52	**Valor do Contrato:**	R$ 473.683,69
Vistoria (%):	100.00	**Contrato:**	10/00005/23/01-018-0001

COBERTURA

Cod. Atividade	Descrição da atividade	UN	Qtde. executada	Preço unitário	Valor executado
07.01.002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M	M2	240,00	243,14	58.353,60
07.03.110	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA	M2	909,00	71,93	65.384,37
07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA	M	90,00	41,16	3.704,40
07.05.080	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	909,00	20,27	18.425,43
07.60.001	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE	M2	120,00	30,82	3.698,40
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	1.709,00	3,08	5.263,72
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	909,00	5,19	4.717,71
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	90,00	1,73	155,70
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	5.108,15	8,97	45.820,10
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	475,00	20,12	9.557,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	720,00	10,42	7.502,40
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	1,29	0,00
15.01.014	APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA.	M2	1.818,00	15,73	28.597,14
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	16,00	119,85	1.917,60
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	70,00	33,79	2.365,30
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	36,00	804,71	28.969,56
				TOTAL:	284.432,43

HIDRÁULICA					
Cod. Atividade	**Descrição da atividade**	**UN**	**Qtde. executada**	**Preço unitário**	**Valor executado**
08.03.008	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	38,50	350,48	13.493,48
08.08.073	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA)	UN	2,00	2.500,00	5.000,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	82,50	77,95	6.430,87
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	10,00	88,68	886,80
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	122,00	227,79	27.790,38
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	39,00	174,81	6.817,59
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	39,90	201,07	8.022,69
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00	103,51	103,51
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	140,44	280,88
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	10,00	160,47	1.604,70
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	722,85	1.445,70
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	199,07	398,14
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	2,00	219,22	438,44
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00	149,10	149,10
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	117,40	9,26	1.087,12
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	134,00	5,32	712,88
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00	225,59	451,18
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	162,00	108,30	17.544,60
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	162,00	13,90	2.251,80
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	88,00	33,79	2.973,52
				TOTAL:	97.883,38

ELÉTRICA					
Cod. Atividade	**Descrição da atividade**	**UN**	**Qtde. executada**	**Preço unitário**	**Valor executado**
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	15,80	59,26	936,30
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	2,00	112,78	225,56
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00	1.500,00	1.500,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	252,00	4,62	1.164,24
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	85,20	8,18	696,93
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00	241,61	241,61
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	1,00	175,13	175,13
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00	424,63	424,63
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00	233,46	233,46
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00	468,11	468,11
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	230,00	42,00	9.660,00
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	M	133,00	35,00	4.655,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	1,00	131,06	131,06
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.	M	38,00	50,86	1.932,68
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	15,00	12,93	193,95
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	200,00	2,58	516,00
				TOTAL:	23.154,66

PINTURA					
Cod. Atividade	**Descrição da atividade**	**UN**	**Qtde. executada**	**Preço unitário**	**Valor executado**
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.534,00	19,31	29.621,54
				TOTAL:	29.621,54

QUADRA					
Cod. Atividade	**Descrição da atividade**	**UN**	**Qtde. executada**	**Preço unitário**	**Valor executado**
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	12,00	814,91	9.778,92
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	307,20	31,09	9.550,84
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	996,00	19,31	19.232,76
				TOTAL:	38.562,52

TOTAL GERAL:	473.654,53

São Paulo, na data da assinatura digital.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras Metropolitanas**, em 17/03/2026, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Nayla Verissimo Neves**, **Diretor**, em 17/03/2026, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0100912846** e o código CRC **2D1A1AC4**.